ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Additional and alteration of Govt., school at Ananthpura village in ward no:03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-10/ WO/16/ 2021-22, dt:30-06-2021

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:**003-21-000028**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

(21) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Additional and alteration of Govt., school at Ananthpura village in ward no:03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30-06-2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 315 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.07.2021 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 215 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

(22) ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 215 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 215 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(28)	EE (Yelahanka) ಕೆಂಡಿಕೆ (26) ಮತ್ತು (27)ರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ (215 ಅವಶ್ಯಕತೆ) ಕ್ರಮ ಪಿನ ಮಂಡನೆಗೆ ಕಾಲ/- ನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಷಯ EOR ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
(29)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Additional and alteration of Govt., school at Ananthpura village in ward no 03
2	Amount of work portion	Rs, 48,96,332=00.
3	Estimated Cost Rs. in lakhs	Rs.50.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri. Lakshman.P
5	Agreement no	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-10/W.O/22/2021-22, dt: 30-06-2021
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-/AG/16/2021-22, dt: 30-06-2021
7	Time limit orriginally fixed for completion	180 days.
8	Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten..,	07/12/22
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	07/12/22
10	Extension granted if any	
	I	—
	II	—
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	60%.
12	Work carried out during 1st extension	—
13	Work carries out during 2nd extension	—

14	Work carries out during 3rd extension	—
15	Time now applied for	215 days.
16	Date of recommanding time 2nd extension	—
17	Date of recommanding time 3rd extension	—
18	Weather the original application of the contractor is enclosed	yes.
19	Balance of remaining work	—
20	Probable time required for completion of remaining work	NIL
21	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
22	Weather notice as per clause of contract has been issued	Yes.
23	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Recommended for Approval.
24	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 50/-day penalty may be imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64